

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis zadania	Cena netto [Zł]	Stawka podatku VAT [%]	Cena brutto [Zł]	Cena brutto/szt [Zł]
1	<p><b>Dostawa i montaż kontrolera dostępu i wideodomofonów w budynku M-II (poziom -1, parter)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontroler dostępu z klawiaturą – 1 szt.</li> <li>• elektrozaczep rewersyjny 12V – 1 szt.</li> <li>• zasilacz buforowy impulsowy 12 2A – 1 szt.</li> <li>• akumulator 7Ah/12V – 1 szt.</li> <li>• blacha zaczepowa - 1 szt.</li> <li>• klamkogałka - 1 szt.</li> <li>• wykonanie dedykowanego obwodu zasilającego z rozdzielnic piętrowej</li> <li>• programowanie kontrolera wraz z przydzieleniem praw dostępu</li> <li>• DS-KH6320-WTE1-B montaż monitora do wideo-domofonu - 2 szt. <b>[z materiałów Zamawiającego]</b></li> <li>• DS-KD8003-IME1(B) – montaż modułu stacji bramowej - 2 szt. <b>[z materiałów Zamawiającego]</b></li> <li>• panel do montażu natynkowego kompatybilny z modułem stacji bramowej- 2 szt.</li> <li>• Moduł wizytownika kompatybilny z modułem stacji bramowej - 2 szt.,</li> <li>• switch PoE 24 port + 2 RJ45 + 2 combo RJ45/SFP - 1 szt.</li> <li>• wykonanie okablowania do istniejących i nowych elementów systemu</li> </ul>				-
2	<p><b>Dostawa i montaż centrali systemu kontroli dostępu w budynku M-VII</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• centrala systemu kontroli dostępu kompatybilna z użytym przez Zamawiającego oprogramowaniem konfiguracyjnym wyposażona w port LAN</li> <li>• obudowa centrali z zasilaczem buforowym – 1szt.</li> <li>• akumulator 7Ah do centrali – 1 szt.</li> <li>• wykonanie dedykowanego obwodu zasilającego z rozdzielnic piętrowej</li> <li>• wykonanie dedykowanego zakończenia sieciowego z GPD na parterze</li> <li>• wykonanie magistrali systemu KD dla 4 szt. kontrolerów dostępu w listwach elektroinstalacyjnych natynkowych</li> <li>• programowanie centrali</li> </ul>				-
3	<p><b>Dostawa i montaż kamer w budynku M-VIII 6 szt.</b></p> <p>kamery IP kopułkowe 5Mpix z motozoomem wraz z wykonaniem okablowania przewodem UTP cat. 5 do rejestratorów 4 szt. kamer – na Oddziale Kliniki Chorób Serca i Naczyń, 2 szt. podłączone do rejestratora zainstalowanego w maszynowni wentylacji na poziomie -1- montaż 1szt Oddział Hepatologii ogólnej, 1szt montaż Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego</p>				

Lp.	Opis zadania	Cena netto [Zł]	Stawka podatku VAT [%]	Cena brutto [Zł]	Cena brutto/szt [Zł]
4	<p><b>Dostawa i montaż monitora wideodomofonu 2-wire 7"</b> kompatybilnego z zainstalowanym systemem w sekretariacie oddziału WZW wraz z wykonaniem okablowania do rozdzielacza zasilania budynek M-VIII, parter</p>				-
	<b>RAZEM</b>				-----