

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście polegająca na budowie hali namiotowej o funkcji usługowej (magazynowo - garażowej)"
ADRES INWESTYCJI : 11-040 Dobre Miasto ul. Fabryczna 34
INWESTOR : Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Cementowa 3 , 10-429 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Dariusz Szydłowski
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Montaż konstrukcji aluminiowej o wymiarach osiowych 12,0 x 15,0 m i wysokości ścian 4,5m Dach dwuspadowy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Pokrycie ścian blachą trapezową T-35 w kolorze RAL 7000 220	m ² m ²	 220,000	 220,000
				RAZEM	220,000
3	kalk. własna	Pokrycie dachu materiałem poliestrowym powlekany PCW o gramaturze min. 680 g/m ² 200	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
4	kalk. własna	Dodatkowa podsufitka wew. PVC antyskropleniowa z naciągami i wyprowadzeniem na zew. 200	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
5	kalk. własna	Zakotwienie hali do podłoża betonowego za pomocą kotew chemicznych (podłoże: płyta betonowa gr. 25 cm) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Wykończenie dolne: Opierzenie dekarskoblacharskie z uszczelnieniem przy podłożu 43	m m	 43,000	 43,000
				RAZEM	43,000
7	kalk. własna	Montaż drzwi przesuwnych o wymiarach 3,6 x4,00 3	szt szt	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
8	kalk. własna	Montaż drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 100 x 200 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Montaż konstrukcji aluminiowej o wymiarach osiowych 12,0 x 15,0 m i wysokości ścian 4,5m Dach dwuspadowy	kpl.	1,000		
2	kalk. własna	Pokrycie ścian blachą trapezową T-35 w kolorze RAL 7000	m ²	220,000		
3	kalk. własna	Pokrycie dachu materiałem poliestrowym powlekanym PCW o gramaturze min. 680 g/m ²	m ²	200,000		
4	kalk. własna	Dodatkowa podsufitka wew. PVC antyskropleniowa z naciąganiem i wyprowadzeniem na zew.	m ²	200,000		
5	kalk. własna	Zakotwienie hali do podłoża betonowego za pomocą kotew chemicznych (podłoże: płyta betonowa gr. 25 cm)	kpl.	1,000		
6	kalk. własna	Wykończenie dolne: Opierzenie dekaraskoblacharskie z uszczelnieniem przy podłożu	m	43,000		
7	kalk. własna	Montaż drzwi przesuwnych o wymiarach 3,6 x4,00	szt	3,000		
8	kalk. własna	Montaż drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 100 x 200	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: