


INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC



- podłoga - parkiet drewniany
- ściany/sufit malowane, konieczne wyprawki szpachlarskie oraz naprawa spękań
- punkty oświetleniowe - nowe oświetlenie z instalacją natynkową
- drzwi wewnętrzne drewniane - do wymiany ze względu na przeszklenia - 2x pojedyncze + 1x podwójne
- drzwi wejściowe z korytarza do sali w dobrym stanie - do wymiany ze względu na poprawę warunków ewakuacji
- całkowita wysokość pom około 2,90
- obudowy grzejników w dobrym stanie
- na oknach rolety - w dobrym stanie
- parapety betonowe/lastryko - malowane
- okno podawcze (85/112/hp88) - do wymiany w odrębnym zadaniu

opis prac do wykonania

- A. Drzwi wewnętrzne - wymiana na drzwi analogiczne do pozostałych pomieszczeń
- B. Drzwi wejściowe z korytarza - wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu do 90cm
- C. Wkucie instalacji elektrycznych oraz wymiana przewodów aluminiowych na nową instalację elektryczną
- D. Wymiana podłogi z parkietu na panele wraz z przygotowaniem i wyrównaniem powierzchni pod ich ułożenie
- E. Montaż wentylatorów sufitowych - 2 sztuki
- F. Malowanie wraz z wyprawkami szpachlarskimi i usunięciem zarysowań, proponowana kolorystyka:
 - sufit - biały antyrefleksyjny
 - ściany podłóżne na przeciwokien oraz okienne - kolor jasnoszary lub złamana biel
 - ściany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brązowy, różowy - do uzgodnienia na etapie realizacji

DATA:
04.03.2024