

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nr rejestru 108/ZP/2021 (33/WIR/2021)

**„Dostawa i montaż klimatyzatorów”**

**WYKONAWCA:** .....

.....

Adres: .....

.....

Nr tel./fax : .....

REGON ..... NIP .....

e – mail: .....

**Warunki konieczne wymagane dla oferowanych urządzeń.**

1. Wszystkie oferowane urządzenia jednego producenta .....(proszę podać nazwę producenta).
2. Wszystkie oferowane urządzenia na czynnik chłodniczy R32.
3. Do wszystkich oferowanych urządzeń sterowniki bezprzewodowe.
4. Do urządzenia oferowanego w poz. 1 wymagana jest „**możliwość**” zamontowania sterownika przewodowego z menu w języku polskim .
5. Wymagana gwarancja 60 miesięcy, urządzenia z bieżącego roku produkcji ( max.12 miesięcy licząc do daty podpisania umowy) , urządzenia nigdy wcześniej nie montowane (fabrycznie nowe).

Lp.	Adres	Opis	Ilość	Model oferowanego urządzenia.	Wartość oferty w zł brutto (bez kosztów serwisu)	Koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji zł brutto. (w okresie gwarancji)			
						w 2022r.	w 2023r.	w 2024r.	w 2025r.
1	26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59	Demontaż klimatyzatora MITSUBISHI SLZ KA50UAL/SUZ KA50VA, montaż nowego klimatyzatora typu kasetonowego moc chłodnicza nominalna 4,2 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW) , różnica poziomów pomiędzy jednostkami ok 3 m, przewidywana długość instalacji chłodniczej ok 9mb, odprowadzenie kondensatu z wykorzystaniem poprzedniej instalacji (pod warunkiem skontrolowania jej stanu technicznego) lub wykonanie nowej	1 kpl.						
2		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
3		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
4		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
5		Demontaż klimatyzatora BEKO , BK131XA/BK130XA, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej	1 kpl.						
6		Demontaż klimatyzatora BEKO , BK131XA/BK130XA, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej	1 kpl.						

		ok 9 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej (jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku VII piętro)							
7		Demontaż klimatyzatora ELECTRA, ELAUVGS012H11/ELSIJGSO12N11, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej ( jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku V piętro )	1 kpl.						
8		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 2,5 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu z zastosowaniem pompki na zewnątrz budynku lub do kanalizacji	1 kpl.						
9		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu z zastosowaniem pompki na zewnątrz budynku lub do kanalizacji	1 kpl.						
10	ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
11		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
12	26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu przez pompkę skroplin do kanalizacji w budynku.	1 kpl.						

13		montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę skroplin na zewnątrz budynku	1 kpl.						
14	ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew	Demontaż klimatyzatora MIDEA, MSR12HRN1, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 3m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
15	ul. Błonie 1 09-140 Raciąż	Demontaż klimatyzatora SHARP, AY-A18DR, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 1m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz	1 kpl.						
16	ul. Józefa Piłsudskiego 6 07-100 Węgrów	Demontaż klimatyzatora FONKO, FO-E09LG, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
17	ul. Kościuszki 13 07-200 Wyszków	Demontaż klimatyzatora Sinclair, ASH-13AK, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 2,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 4 m, długość instalacji chłodniczej ok 6 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
18	ul. Kolejowa 6 08-200 Łosice	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.						
19	ul. Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej	1 kpl.						

		ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku							
20	ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce	Demontaż klimatyzatora DAIKIN RKS71FV1B/FTKS71FV1B, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 3m, długość instalacji chłodniczej ok 6 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku.	1 kpl.						
<b>Łączna wartość oferty w zł brutto ( bez kosztów serwisu ):</b>									
<b>Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w zł brutto ( w poszczególnych latach ):</b>									

Łączna wartość oferty (bez kosztów serwisu) ..... zł brutto

(słownie: .....).

Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w 2022r.....zł brutto

słownie: .....).

Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w 2023r.....zł brutto

słownie: .....).

Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w 2024r.....zł brutto

słownie: .....).

Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w 2025r.....zł brutto

słownie: .....).

**Oświadczam że do urządzenia oferowanego w poz. 1 jest „możliwość” zamontowania sterownika przewodowego z menu w języku polskim (proszę podać model/nazwę sterownika .....).**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

.....  
(pieczęć Firmy)

.....  
(miejsowość, data)

## OŚWIADCZENIE

**Oświadczam, że (właściwie zakreślić): wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

- Wypełniłem obowiązek informacyjny
- nie dotyczy\*

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego poprzez przekazanie informacji, stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia, wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekazywał będę Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO\***

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14