

## **Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż pięciu wiat śmietnikowych na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z SWZ (i załączników), dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, **programem prac konserwatorskich oraz decyzją PWKZ w Gdańsku**.
2. **Obiekt i teren wpisane są do rejestru zabytków w związku z powyższym wszelkie prace takie jak prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr Zn.5142.1006.2021.AP z dnia 12.08.2021 r.**

W w/w decyzji określone są szczegółowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na zagospodarowanie terenu.

### **3. Zakres robót:**

#### **Wykonanie i montaż 5 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem utwardzeń.**

- Przygotowanie terenu w miejscu lokalizowanych wiat śmietnikowych - usunięcie starych nawierzchni z kostki betonowej (asfaltu) wraz z podbudową; rozebranie krawężników betonowych ;korytowanie wraz z usunięciem niskich krzewów, korzeni, ziemi urodzajnej,
- prace w pobliżu czynnych przewodów i sieci należy wykonywać ręcznie pod nadzorem osoby sprawującej kontrolę nad budową.
- wszystkie przewody i kable w miejscu lokalizowanych wiat śmietnikowych należy zabezpieczyć rurą osłonową karbowaną dwuścienną;
- wywiezienie powstałego gruzu i ziemi z korytowania na wysypisko śmieci
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z krawężnikami; obrzeżami i stopami fundamentowymi
- odtworzenie trawników w rejonie prowadzenia robót
- Montaż pięciu gotowych, systemowych wiat śmietnikowych.

**Wiaty śmietnikowe** o wymiarach 2900 mm na 5800 mm , która pomieści 7 śmietników o pojemności 1100 l. Słupki konstrukcyjne wykonane z aluminium lub stali o przekroju 60x60 w kolorze grafitowym, dolne elementy osłonowe z kasetonowych blaszanych paneli pokryte elastyczną płytką imitującą cegłę klinkierową, górny element osłonowy z kasetonowych blaszanych ażurowych paneli koloru grafitowego, dach dwuspadowy o nachyleniu 12 stopni pokryty blachą płaską na rąbek stojący z rynną aluminiową koloru grafitowego. Wiaty mają być zamykane na klucz; wzór wkładki przekaże Wykonawcy Zamawiający. Do każdej wiaty należy dostarczyć 10 sztuk kluczy.

**STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE** – pod słupki konstrukcyjne o wymiarach 0,3m x 0,3m x0,5m

**KRAWĘŻNIKI** – betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej ; ława pod krawężniki - betonowa z oporem

**OBRZEŻA** – betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

#### **UKŁAD WARSTW:**

- kostka betonowa szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- podbudowa z betonu gr. 10cm
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczanego mechanicznie gr. 15cm

#### **Lokalizacja**

- Wiat nr 1: w sąsiedztwie pawilonu nr XX
- Wiat nr 2: w sąsiedztwie pawilonu nr XVI
- Wiat nr 3: w sąsiedztwie pawilonu nr XVII
- Wiat nr 4: w sąsiedztwie pawilonu nr IX
- Wiat nr 5: w sąsiedztwie pawilonu nr V