

Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w Gminie Łapy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego			Wartość prac (kwota brutto)		
		jedn. miary	ilość (liczba)	Razem	Realizacja i płatność I etapu (do dnia 30.06.2024 r.)	Realizacja i płatność II etapu (do dnia 30.04.2025 r.)
I	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego					
1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE(RC) fi 110mm - połączenie wodociągu Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara - poza obszarem aglomeracji	mb	2 682		xxx	
2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE(RC) fi 110mm - połączenie wodociągu Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara - na obszarze aglomeracji	mb	108		xxx	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200mm (w Łupiance Starej)	mb	18			xxx
4	Budowa studni zrzutowej Sz-2 (rozprężnej) z kręgów beton. (w Łupiance Starej)	komplet	1			xxx
5	Budowa przepompowni ścieków Ps wraz ze studnią zrzutową Sz-1 (rozprężną) (Bokiny, Wólka Waniewska)	komplet	1		xxx	
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE(RC) fi 90mm od przepompowni strefowej Ps do studni zrzutowej (rozprężnej) Sz-2 - poza obszarem aglomeracji	mb	2 455		xxx	
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE(RC) fi 90mm od przepompowni strefowej Ps do studni zrzutowej (rozprężnej) Sz-2 - na obszarze aglomeracji	mb	235		xxx	
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego z rur PE(RC) fi 75mm w Bokinach	mb	3 520			xxx
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego z rur PE(RC) fi 75mm w Wólce Waniewskiej	mb	3 100			xxx
10	Budowa odejść z rur PE(RC) fi 40mm sieci kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego w granicach pasa ruchu drogowego bez względu na długość odejścia do nieruchomości zabudowanych (montaż trójników 75x40x75 wraz z zasuwami nożowymi Dn 40mm + rura PE(RC) fi 40) Bokiny 80 kpl. Wólka Waniewska 40 kpl.	komplet	120		xxx	
11	Roboty drogowe w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych - poza obszarem aglomeracji	komplet	1			xxx
12	Roboty drogowe w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych - na obszarze aglomeracji	komplet	1			xxx
13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bokinach	komplet	1			xxx
14	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków - zadaszenie komory rozdziału ścieków oraz zagęszczacza osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Łapach, przy ul. Płonkowskiej	komplet	1			xxx
		Suma		0,00		
II	Dokumentacja					
1	Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU (bez zbiornika)	komplet	1		xxx	
2	Dokumentacja powykonawcza	komplet	1			xxx
		Suma		0,00		
III	RAZEM			0,00		

xxx - termin wykonywania prac