

**Od:** Szewczyk Robert (TD) (Robert.Szewczyk@tauron-dystrybucja.pl)  
<Robert.Szewczyk@tauron-dystrybucja.pl>  
**Wysłano:** poniedziałek, 20 lipca 2020 10:10  
**Do:** Teresa Potoczek-Tomczyk  
**Temat:** RE: NARADA Koordynacyjna 21 lipca br (tryb elektroniczny)

**G.6630.51.2020 -**

**Ul. Bema – Nie uzgadnia się** – brak kabla nN należy dołączyć oryginał uzgodnienia branżowego do dokumentacji wykonawczej. Adres do korespondencji – Katowice ul. Lwowska 23.

**Ul. Cieszyńska, Jeziorańskiego, Łakowa, Powstańców Śląskich -** Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,

10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

Należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustrojów słupów linii j/w, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

**Ul. Zioly – Nie uzgadnia się - Brak kabla nN** – należy dołączyć oryginał uzgodnienia branżowego do dokumentacji wykonawczej oraz warunki zabudowy oświetlenia ulicznego względem linii napowietrznej 110kV - Adres do korespondencji – Katowice ul. Lwowska 23.

**G.6630.52.2020 -** Uzgadnia się na warunkach:

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,

10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

Należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustrojów słupów linii j/w, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

**G.6630.53.2020** – Uzgadnia się pod warunkiem dołączenia oryginału uzgodnienia branżowego do dokumentacji wykonawczej.

**G.6630.54.2020** - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

**G.6630.55.2020** - Uzgadnia się pod warunkiem dołączenia oryginału uzgodnienia branżowego do dokumentacji wykonawczej.

**G.6630.56.2020** - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

**Robert Szewczyk**

St. Specjalista ds. uzgodnień

Wydział Dokumentacji