

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne oraz montaż sanitariatu wraz z zbiornikiem</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - Ubranie masy ziem-	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	nej ze skarpy 6*1*1,5	m <sup>3</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - wykonanie wykopu	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	pod zbiornik na nieczystości 3*1*3	m <sup>3</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Zakup zbiornika na nieczystości o pojemności 6m <sup>3</sup>	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach nawodnionych	m <sup>3</sup>		
d.1	1924-04	kat.I-II 6	m <sup>3</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - zasypianie zbiornika	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	na nieczystości	m <sup>3</sup>	4,000	
	analogia	2*1*2		RAZEM	4,000
6	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe dla konteneru sani-	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	tarnego (0,6*0,6*0,6)*4	m <sup>3</sup>	0,864	
				RAZEM	0,864
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - przygotowanie pod montaż kon-	m <sup>3</sup>		
d.1	0204-01	teneru sanitarnego (0,5*0,5*0,5)*4	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - wykonanie wykopu	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	pod kostkę brukową 1,60*1,60*0,2	m <sup>3</sup>	0,512	
				RAZEM	0,512
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-01	kowej 1,50*1,50	m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-02	niem spoin piaskiem 1,50+1,50+1,50+1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11		Zakup kontenera sanitarnego	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm - połączenie kontenera ze zbiornikiem	m		
d.1	0205-04	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>2</b>		<b>Przyłącza wodociągowe</b>			
13		Wykonanie przyłącza wodociągowego	szt		
d.2	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Przyłącze energetyczne</b>			
14		Podłączenie konteneru sanitarnego do skrzynki energetycznej	szt		
d.3	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Zakup lamp solarnych</b>			
15		Zakup lamp solarnych	szt		
d.4	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletny mon-	szt.		
d.4	1001-01	taż 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Zakup dodatkowego wyposażenia</b>			
17		Zakup tablic informacyjnych - dostawa montaż	kpl.		
d.5	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18				RAZEM	1,000
d.5	wycena indywidualna	Zakup tablicy kierunkowej	szt		
		1	szt	1,000	
19				RAZEM	1,000
d.5	wycena indywidualna	Zakup 5-miejscowego stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000