

## ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ OPINIA NR GK.6630.1.128.2023

Opis przedmiotu narady: **Sieć energetyczna**

Zlokalizowanego: **Łęknica- dz. nr 15/18; 18/1; 21/5; 32; 33/2; 31/12; 31/4; 31/16**

Wnioskodawca: **ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe Jerzy Klimczak**

**65-805 ZIELONA GÓRA  
Al. Konstytucji 3 Maja 15**

Inwestor: **Urząd Miejski w Łęknicy**

**68-208 ŁĘKNICA  
Żurawska 1**

Starosta Żarski na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach w dniu 2023-08-10 r. dokonał koordynacji dokumentacji projektowej w/w obiekcie, z uwzględnieniem uwag i zaleceń osób uczestniczących w naradzie, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

### **Zalecenia wynikające z przepisów prawa:**

1. W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.J. DZ. U. z 2017 r. poz. 2101), , zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego przed rozpoczęciem robót ziemnych.
2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
3. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. W przypadku natrafienia na sieci i urządzenia uzbrojenia terenu nienaniesione na mapie należy o tym fakcie powiadomić jednostkę branżową.
5. W czasie wykonywania robót inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowane ewentualne szkody i uszkodzenia sieci, które mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.
6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
7. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
8. Należy uwzględniać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych.

## SKŁAD OSOBOWY I UWAGI ZESPOŁU KOORDYNACJI

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe uczestnika narady
1	Urząd Miejski w Łęknicy	powiadomiono mailem, uzgadniający <b>nie wypowiedział się</b>	
2	Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy	powiadomiono mailem, uzgadniający <b>nie wypowiedział się</b>	
3	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Żary	zgodnie z informacją przesłaną na maila: <b>uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie RD5/GK.6630.1.128.2023 z dnia 07.08.2023r.</b>	uzgadniający: Arkadiusz Szymański Specjalista ds. Majątku Sieciowego
4	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	powiadomiono mailem, uzgadniający <b>nie wypowiedział się</b>	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład w Gorzowie Wlkp., Gazownia w Żaganiu	zgodnie z informacją przesłaną na maila: <b>uzgodniono bez uwag</b>	uzgadniający: Radosław Krauze Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
6	Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Zielonej Górze	powiadomiono mailem, uzgadniający <b>nie wypowiedział się</b>	
7	NETIA S.A.	zgodnie z informacją przesłaną na maila: <b>nie dotyczy</b>	uzgadniający: Sylwester Kępka Przedstawiciel Netii S.A.
8	Starostwo Powiatowe w Żarach Zarząd Dróg Powiatowych	zgodnie z informacją przesłaną na maila: <b>nie dotyczy</b>	uzgadniający: Przemysław Święcicki
9	GAZ-SYSTEM Oddział we Wrocławiu	powiadomiono mailem, uzgadniający <b>nie wypowiedział się</b>	
10	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	powiadomiono mailem, uzgadniający <b>nie wypowiedział się</b>	
11	PKP S.A.	zgodnie z informacją przesłaną na maila: <b>nie dotyczy</b>	uzgadniający: Małgorzata Majchrzak Z-ca Zarządcy Rejonu

z up **STAROSTY**  
*Katarzyna Duł*  
Przewodnicząca  
Narady Koordynacyjnej

Żary, 07.08.2023

## UZGODNIENIE nr EO/RD5/GK.6630.1.128/2023

### Dotyczy:

Sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego dz. 15/18, 18/1, 21/5, 32,33/2, 31/12, 31/4 31/16 w m. Łęknica.

### Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą N –SEP– E - 003 oraz N –SEP –E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary, i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.



8. Sposób rozwiązywania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD-Żary informuje że istnieje możliwość zlecenia płatnego nadzoru techniczny. W takim przypadku RD-Żary oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden rok od dnia wystawienia.
11. Uwagi dodatkowe:

.....

.....

.....

.....

Data 07.08.2023

Podpis Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Żary  
SEKCJA UTRZYMANIA  
Specjalista ds. Męjątku Sieciowego  
Arkadiusz Szymański

**Centrała**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-470 Poznań, ul. Strzeszyńska 50

tel. +48 / 61 850 41 10  
taks. +48 / 61 850 44 47

NIP 782 287 71 80  
REGON 300465985

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto / Wpisał w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy,  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000063906 kapitał zakładowy: 4 626 937 600 PLN

