



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP ³⁴⁹..../11/2020

Chrzanów, dnia 24.11.2020

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania na Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja sprzętu wraz z wykonaniem infrastruktury na potrzeby adaptacji pomieszczeń serwerowni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – przetarg nr 107/2020.

1. Wykonawca prosi o podanie producenta, modelu oraz mocy chłodniczej klimatyzatora działającego już w jednej z serwerowni objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, który ma współpracować z drugim nowo zainstalowanym klimatyzatorem w układzie pracy naprzemiennej.

Odp. Airwell model AWSI-FCD036-N11

2. Wykonawca prosi o podanie wymiaru (wysokość/szerokość) 2 szt. drzwi antywłamaniowych, które ma dostarczyć i zamontować w pomieszczeniach serwerowni.
W jednej serwerowni będzie wykonana nowa ściana w technologii murowanej umożliwiającą montaż drzwi antywłamaniowych, z czego jest wykonana i jakiej grubości jest ściana w drugiej serwerowni w której mają zostać zamontowane drugie drzwi antywłamaniowe?

Odp. Ściana grubości ok. 16 cm. Prawdopodobnie ceglana. Przybliżone wymiary obecnie zamontowanych drzwi w bud. T - 88/200 cm; w bud. A - 99/200 cm. W celu uzyskania dokładnych pomiarów zachęcamy do wizji lokalnej.

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Wykonawca wymaga dostarczenia 3 kompletów urządzeń (UPS 3kV - 1 szt. + listwa PDU - 2 szt.) czyli łącznie UPS 3kV - 3 sztuki, listwa PDU - 6 szt.


W dokumencie SIWZ rozdział III, punkt 5, podpunkt 9, 10 opisana jest dostawa 2 szt. UPS-ów 3kV. Jakie są ostatecznie są wymagane ilości zasilaczy UPS i listew PDU?

Odp. W opisie przedmiotu zamówienia część C. System zasilania awaryjnego znajduje się zapis „Zamawiający oczekuje dostawy trzech urządzeń typu UPS...” wraz z wyposażeniem wyspecyfikowanym poniżej tego zapisu.

4. Wykonawca prosi o szacunkowe określenie mocy urządzeń wymienionych w punkcie 4.2 OPZ z podziałem na obie serwerownie.

Odp. Urządzenia wymienione w OPZ „D” p. 4.2 dotyczą tylko pomieszczenia w bud. T. Zamawiający obecnie nie posiada w/w sprzętu. Moc klimatyzatorów oraz UPSów powinna zostać podana w niniejszej ofercie. Urządzenia z p. 4.2.2 do 4.2.8 mają być podłączone do tych UPSów. Urządzenia z p. 4.2.10 nie będą podłączone do UPS.

5. Wykonawca prosi o przekazanie bardziej szczegółowych informacji dotyczącego doprowadzenia gwarantowanego i rezerwowego zasilania elektrycznego - punkt 4 OPZ.
Czy zasilanie ma zostać doprowadzone do obu serwerowni?





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Skąd ma zostać doprowadzone gwarantowane i rezerwowe zasilanie elektryczne, np. rozdzielnia piętrowa w budynku, rozdzielnia główna budynku, inne?

Czy istniejące zasilanie gwarantowane z którego należy zasilic serwerownie zapewnione jest przez zestaw UPS centralny plus agregat prądotwórczy, czy jest zapewnione w inny sposób, jeżeli tak to jaki?

Jakie są odległości pomieszczeń serwerowni od miejsc z których należy doprowadzić zasilanie gwarantowane, rezerwowe?

Czy Zamawiający może udostępnić schematy rozdzielnic z których należy doprowadzić zasilanie gwarantowane, rezerwowe do serwerowni?

Czy jest możliwa rozbudowa rozdzielnic z których należy zasilic serwerownie o dodatkowe aparaty elektryczne?

Czy w celu doprowadzenia zasilania elektrycznego do serwerowni konieczne jest wykonanie nowych tras kablowych, czy można skorzystać z istniejących?

Odp. Zasilanie ma zostać doprowadzone tylko do pomieszczenia w bud. T. Budynek T posiada zasilanie elektryczne rezerwowane zabezpieczone zasilaniem awaryjnym poprzez agregat prądotwórczy. Do pom. w bud. T z rozdzielni znajdującej się na poziomie -1 należy poprowadzić instalację elektryczną (odległość ok. 50 m). Można wykorzystać istniejące trasy kablowe o ile będą dostępne (dokładniejsze informacje do uzyskania podczas wizji lokalnej). Schematy elektryczne są dostępne. Istnieje możliwość rozbudowania istniejącej rozdzielnicz głównej, natomiast w pom. LPD bud. T należy zaprojektować nową/dodatkową rozdzielnicę.

6. Czy rozbudowa systemu przeciwpożarowego dotyczy jednego pomieszczenia serwerowni czy dwóch pomieszczeń? Jaki system obecnie jest zainstalowany na obiekcie, prosba o podanie producenta i modelu centrali.

Odp. Rozbudowa systemu przeciwpożarowego dotyczy tylko pomieszczenia w bud. T. Obecnie użytkowana jest linia analogowa Polon.

7. Czy rozbudową systemu przeciwwłamaniowego należy objąć jedno pomieszczenie serwerowni czy dwa pomieszczenia? Jaki system obecnie jest zainstalowany na obiekcie, prosba o podanie producenta i modelu centrali.

Odp. Rozbudowa systemu przeciwwłamaniowego dotyczy tylko pomieszczenia w bud. T. Obecnie użytkowany jest system Satel CA6. Brak możliwości rozbudowy (wykorzystane 2 strefy dozorowe).



8. Wykonawca w związku z aktualną praktyką stosowaną w zamówieniach publicznych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu skutkom COVID wnosi o dodanie do Umowy zapisu dotyczącego maksymalnych naliczonych kar. Tj.

Maksymalna wysokość naliczonych kar z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

9. Wykonawca wnioskuję o zmianę w Umowie w par. 11 zakresie zapisu dotyczącego terminu przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 dni na 3 dni robocze.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w par.11 wzoru umowy w zakresie zapisu dotyczącego terminu przekazania zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 dni na 5 dni robocze.



Cyf



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

10. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną w kraju w celu usprawnienia komunikacji Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie możliwości złożenia w formie elektronicznej projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Wykonawcę w celu jej akceptacji przez Zamawiającego.
Odp. Tak.


Sporządził:

Z poważaniem

Alicja Dobranowska
Zastępca Dyrektora
Kierownik Biura Zarządzania i Jakości
mgr Alicja Dobranowska

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

ds. Lw...
mgr inż. ...



Alicja Dobranowska