LEGENDA-USTERKI

1. Zarysowanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej elewacji.
2. Osiadanie witryn.
3. Wypaczenie desek elewacyjnych.
4. Zarysowanie na łączeniach płyt g-k w suficie podwieszonym.
5. Pęcznienie i rozwarstwienie drzwi i ościeżnic.
6. Spękanie i wykruszenie fug na łączeniach terakoty i glazury.
7. Pęknięte płytki terakoty.
8. Łuszczenie wyprawy malarskiej na ścianie działowej.
9. Zacieki na elewacji w okolicach czerpni i wyrzutni.
10. Pęknięcia płonowe w strefie dylatacji.
11. Załamanie progów przy drzwiach wyjściowych.
12. Pęknięcia ścian konstrukcyjnych i działowych.
13. Nierówności stropu podwieszonego typu Armstrong.
14. Pękanie nadproży w drzwiach wewnętrznych.
15. Niestabilność słupków balustrad pochylni.
16. Nierówności nawierzchni bezpiecznej.
17. Niewłaściwe połączenie poziome fasady mieszanej.
18. Zacieki na stropie w strefie okna dachowego.
19. Rozszczelnienie okna.
20. Nieszczelność na łączeniu kosza z rynną.

LEGENDA-NAPRAWY

1. Wycięcie zarysowanego fragmentu oraz uzupełnienie zgodnie z detalem (rys. nr 11).
2. Podbicie słupków i ramiaków witryn.
3. Wymiana desek elewacyjnych na poziomie parteru oraz impregnacja istniejących.
4. Wykonanie zbrojenia siatką z włókna szklanego i gipsowanie.
5. Wymiana drzwi i ościeżnic wykonanych z materiału wodoodpornego.
6. Oczyszczenie i uzupełnienie materiałem plastycznym Mapeflex PU45 MAPEI.
7. Wycięcie i uzupełnienie nowymi płytkami.
8. Oczyszczenie i wykonanie uszczelnienia w systemie PENETRON.
9. Oczyszczenie i wykonanie malowania farbą silikonową.
10. Oczyszczenie i uzupełnienie masą epoksydowo - poliuretanową Mapeflex PU45 MAPEI zgodnie z detalem (rys. nr 12).
11. Wykonanie progu z desek tarasowych wg. detalu (rys. nr 9).
12. Wykonanie wzmocnienia ściany poprzez zastosowanie kompozytów FRP MAPEI zgodnie z detalem (rys. nr 10).
13. Regulacja wieszaków stropu podwieszanego typu Armstrong.
14. Podmurowanie nadproża.
15. Montaż balustrady na kotwy tulejowe SAFETY PLUS R-SPL 08090/15 KOELNER.
16. Wykonanie nowej podbudowy nawierzchni bezpiecznej wg detalu (rys. nr 13).
17. Wykonanie obróbki balacharskiej wg. detalu (rys. nr 14).
18. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej okna dachowego oraz malowanie zabudowy okna w stropodachu.
19. Regulacja ramiaków okiennych i drzwiowych.
20. Demontaż kosza i wykonanie połączenia z rynną.



Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY NAPRAWY WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ul. T. Kościuszki 56, Stare Babice

Nazwa obiektu: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. T. Kościuszki 56, Stare Babice

Inwestor: URZĄD GMINY STARE BABICE ul. Rynek 32, 05 - 082 Stare Babice

Autorzy Projektu: BIURO PROJEKTOWE Wanda Sokurska 05-152 Czosnów, ul. Kazimierza Wielkiego 50B NIP: 5742422645 REGON: 141567564 tel. +48 502869054 biuro@inwestnova.pl

Projektant specjalności konstrukcyjno - budowlanej	mgr inż. Krzysztof PAJĄK	MAZ/0023/POOK/11
Sprawdzający specjalności konstrukcyjno - budowlanej	mgr inż. Damian CYRTA	MAZ/0023/POOK/09

Nazwa rysunku: Rzut kondygnacji parteru - inwentaryzacja usterek

Data: XI.2012 r. | Skala 1:100 | Rys. nr: 5