

Ogłoszenie nr 540435926-N-2021 z dnia 28.09.2021 r.

Kamienna Góra:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560435296-N-2021

Data: 01.09.2021 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 23113920700000, ul. ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 64 59 600, e-mail dcr@dcr.org.pl, faks 075 64 59 601.

Adres strony internetowej (url): https://dcr.org.pl/index_alt.php





SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych stwierdzonych w Protokole konieczności robót dodatkowych z dnia 18.08.2021 r., tj.: 1. Uporządkowanie kanałów drenarskich w otoczeniu zbiorników wodnych, obejmujące:  budowę dodatkowych tymczasowych rowów otokowych dla przekierowania do nich wód z drenaży oraz odcięcia napływu wód do zbiorników na czas budowy,  włączenie drenaży do poszczególnych zbiorników poprzez wykonanie połączeń drenaży i budowę dodatkowych wylotów do zbiornika. 2. Wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych (zmiany projektowe zatwierdzone przez projektanta):  warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, 2,5 MPa,  warstwy

mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, gr. 15 cm w dnie zbiornika oraz budowa drenażu w dnie zbiorników. 3. Wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku D 5.2 – D 6.1 Wartość robót dodatkowych wynosi: 769 980,67 zł brutto , co stanowi 12,86 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z Wykonawcą. podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Termin realizacji zamówienia został wydłużony o 31 dni tj. do 15 listopada 2021 r. Zmiana terminu związana jest z czasem niezbędnym na realizację robót dodatkowych, których konieczność wykonania spowodowana była wystąpieniem okoliczności, których ani Zamawiający, ani Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć. Ponadto mając na względzie stanowisko projektanta z dnia 03.08.2021 r., dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych dna zbiornika, korekcie uległy przedmiary robót (część pozycji) rozliczanych powykonawczo. Wartość umowy po zmianach (tj. po uwzględnieniu wartości robót dodatkowych oraz korekty przedmiaru pozycji rozliczanych powykonawczo) wynosi: 5 972 843,40 zł brutto (jest mniejsza o 15 524,66 zł w stosunku do wartości pierwotnej określonej w umowie)

W ogłoszeniu powinno być: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych stwierdzonych w Protokole konieczności robót dodatkowych z dnia 18.08.2021 r., tj.: 1. Uporządkowanie kanałów drenarskich w otoczeniu zbiorników wodnych, obejmujące: budowę dodatkowych tymczasowych rowów otokowych dla przekierowania do nich wód z drenaży oraz odcięcia napływu wód do zbiorników na czas budowy, włączenie drenaży do poszczególnych zbiorników poprzez wykonanie połączeń drenaży i budowę dodatkowych wylotów do zbiornika. 2. Wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych (zmiany projektowe zatwierdzone przez projektanta): warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, 2,5 MPa, warstwy mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, gr. 15 cm w dnie zbiornika oraz budowa drenażu w dnie zbiorników. 3. Wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku D 5.2 – D 6.1 Wartość robót dodatkowych wynosi: 769 980,67 zł brutto , co stanowi 12,86 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z Wykonawcą. podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Termin realizacji zamówienia został wydłużony o 31 dni tj. do 15 listopada 2021 r. Zmiana terminu związana jest z czasem niezbędnym na realizację robót dodatkowych, których konieczność wykonania spowodowana była wystąpieniem okoliczności, których ani Zamawiający, ani Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć. Ponadto mając na względzie stanowisko projektanta z dnia 03.08.2021 r., dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych dna

zbiornika, korekcie uległy przedmiary robót (część pozycji) rozliczanych powykonawczo.
Wartość umowy po zmianach (tj. po uwzględnieniu wartości robót dodatkowych oraz korekty przedmiaru pozycji rozliczanych powykonawczo) wynosi: 5 972 843,40 zł brutto (jest mniejsza o 15 354,66 zł w stosunku do wartości pierwotnej określonej w umowie)

