

Numer naboru: RPMA.06.01.00-IP.01-14-072/17

Numer wniosku: RPMA.06.01.00-14-a573/18

WNIOSEK

o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)

A. Dane projektu

A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM

VI Jakość życia

A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

A1.1.1. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

A3. Tytuł projektu

Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

A4. Nazwa wnioskodawcy

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

A5. Krótki opis projektu

Projekt obejmuje budowę nowej siedziby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica (MSzWD). Nowy obiekt szpitalny powstanie w Ząbkach, na terenie inwestycyjnym, zlokalizowanym obok dawnego Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o., w którym Wnioskodawca obecnie udziela świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W ramach nowego obiektu znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 3 poradniach: Por. Zdrowia Psychicznego, Por. Stomatologicznej oraz w Zespole Leczenia Środowisk.

Podmiot leczniczy zabezpiecza świadczenia lecznicze z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przede wszystkim dla około 800 000 mieszkańców rejonów: Warszawa (Praga Północ, Rembertów, Białołęka, Praga Południe), powiat legionowski (bez miasta Legionowa), powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat węgrowski (gm. Łochów, Sadowne, Stoczek). Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach współpracy w Izbie Przyjęć przeprowadzane są konsultacje z zakresu psychiatrii dla policji oraz podmiotów leczniczych prawobrzeżnej Warszawy i powiatu wołomińskiego. Jednocześnie Centrum współpracuje z Sądem Okręgowym Warszawa – Praga oraz podległymi sądami rejonowymi, w szczególności z Sądem Rejonowym w Wołominie.

Projekt służący poprawie funkcjonowania i efektywności leczenia psychiatrycznego realizowany jest przez MSzWD, który przejął w wyniku połączenia działalność Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.

Nowoczesna infrastruktura niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz poprawy dostępu do usług. Realizacja inwestycji umożliwi rozszerzenie zakresu opieki dziennej oraz środowiskowych form pomocy. Realizacja projektu nie spowoduje zwiększenia liczby łóżek.

Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Planowany okres realizacji projektu

A6. Od: 01-01-2014 A7. Do: 31-10-2021

| | | |
|--|--|--|
| A8. Wartość ogółem (zł) 137 209 525,11 | A9. Wydatki kwalifikowalne (zł) 137 136 044,49 | A10. Wnioskowane dofinansowanie (zł) 95 830 667,86 |
| | A11. Wkład UE (zł) 95 830 667,86 | A12. % dofinansowania 69.87 |

A13. Rodzaj projektu

Pozakonkursowy

A14. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nie

A15. Powiązanie ze strategiami

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

A16. Typ projektu

Zdrowie

A17. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej

A18.1. Projekt wiodący

NieDotyczy

A18.2. Numer grupy projektów**A19. Projekt partnerski**

Nie

A20. Instrumenty finansowe

Nie

A21. Duży projekt

Nie

A22. Projekt generujący dochód

NieDotyczy

A23.1. Luka w finansowaniu (%)**A23.2. Zryczałtowana stawka (%)****A24. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu**

137 136 044,49

A25. Wartość generowanego dochodu

0,00

B. Dane wnioskodawcy**B1. Informacje o wnioskodawcy****B1.1. Forma prawna**

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

B1.2. Forma własności

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

B1.3. Rodzaj działalności gospodarczej

Opieka zdrowotna

B2. Dane teleadresowe Wnioskodawcy**B2.1. Nazwa wnioskodawcy**

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

B2.2. Kraj

Polska

B2.3. Województwo

MAZOWIECKIE

B2.4. Powiat

WOŁOMIŃSKI

B2.5. Gmina

ZĄBKI

B2.6. Miejscowość

ZĄBKI

B2.7. Ulica

KAROLA RYCHLIŃSKIEGO

B2.8. Nr budynku

1

B2.9. Nr lokalu**B2.10. Kod pocztowy**

05-091

B2.11. Nr telefonu (z nr kierunkowym)

227816841

B2.12. Nr faksu

227816502

B2.13. Adres strony www (jeśli dotyczy)

http://mswdrewnica.pl

B3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

1251556511

B4. REGON

142256270

B5. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

Krajowy Rejestr Sądowy 0000349207

B6. PKD (wiodący)

Q.86.10.Z Działalność szpitali

B7. Możliwość odzyskania VAT

Nie

C. Opis projektu**C1. Klasyfikacja projektu****C1.1. Zakres interwencji****C1.1.1. Dominujący**

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

C1.1.2. Uzupełniający

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

C1.2. Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

C1.3. Typ obszaru

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

C1.4. Terytorialne mechanizmy wdrażania

07 Nie dotyczy

C1.5. Realizacja projektu na terenie całego kraju

NIE

C1.6. Miejsce realizacji projektu

| Województwo | Powiat | Gmina |
|-------------|-------------------|-------|
| MAZOWIECKIE | WOŁOMIŃSKI | ZĄBKI |
| Kod GUS | 1434031 | |
| Kod NTS | 5.1.14.29.34.03.1 | |

C2. Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Cele Projektu wpisują się w cele i kierunki działań wskazane w dokumentach programowych. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Inwestycja wpisuje się w diagnozę, zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w której wskazano jako poważny problem zdrowotny zaburzenia psychiczne na Mazowszu oraz niezadowalającą jakością infrastruktury w tym zakresie. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020, choroby psychiczne należą do schorzeń stanowiących główne przyczyny dezaktywacji zawodowej, co umożliwi wsparcie w ramach RPO WM podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w tym zakresie.

Wzrastające zapotrzebowanie na wysokokwalifikowane usługi medyczne w zakresie chorób psychicznych powoduje konieczność rozwoju bazy lekarskiej i administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Władze Szpitala od lat podejmują działania na rzecz spełnienia tego celu poprzez modernizację obecnie użytkowanych pomieszczeń pozwalających na poprawienie warunków pracy placówki. Budowa i wyposażenie placówki jest niezbędna dla poprawy funkcjonowania istniejącej infrastruktury, dalszego rozwoju działalności Szpitala, przede wszystkim poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych, a także przyczyni się do likwidacji istniejących utrudnień w prowadzeniu działalności zdrowotnej.

Ograniczona baza sprzętowa nie daje możliwości do uruchamiania nowych specjalności i kierunków leczenia dostosowanych do potrzeb regionu Mazowsza. Biorąc pod uwagę, że na jakość leczenia wpływają nie tylko stan techniczny budynków, ale również możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu medycznego, należy stwierdzić, że konieczne jest wybudowanie i jednocześnie kompleksowe doposażenie jednostki w nowej siedzibie.

MSW Drewnica Sp. z o.o. obecnie dysponuje kilkunastoma obiektami, które wybudowano w latach 1885-1958 m.in. portiernia - 1955 r., Rychlinówka - 1912 r., budynek administracji - 1885 r., pawilony - w latach 1885 - 1914, budynek kuchni - 1936 r. oraz warsztat mechaniczny - 1958 r. Część budynków, ze względu na zły stan techniczny została wyłączona z użytkowania. Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. funkcjonuje w budynkach niespełniających wymogów stawianych obiektom, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Dostosowanie obecnie użytkowanych pomieszczeń z uwagi na ich wiek, jak również warunki budowlane, w tym fakt, że większość z nich objęta jest nadzorem konserwatora zabytków, jest niezwykle skomplikowanym procesem. Zły stan budynków i konieczność

podjęcia jak najszybszej interwencji został potwierdzony w toku licznych kontroli m. in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Analiza dostępności infrastruktury podmiotów leczniczych, specjalizujących się w opiece psychiatrycznej wykazuje, iż utrzymanie Szpitala psychiatrycznego w Żąbkach jest korzystne z punktu widzenia zapewnienia dostępności do opieki psychiatrycznej mieszkańcom wschodniej części województwa mazowieckiego, gdzie odczuwane są braki infrastrukturalne w tym zakresie. Szpitale psychiatryczne, które mogłyby (przy dodatkowych nakładach dotyczących transportu) przyjąć pacjentów Drewnicy odnotowałyby obłożenie łóżek na poziomie blisko 100 %. W wyniku realizacji projektu będzie lepszy dostęp do świadczeń, mniejsze kolejki, krótszy czas oczekiwania na świadczenia, kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, lepsze warunki lokalowe. Projekt przyczyni się do rozwoju opieki koordynowanej. Dzięki realizacji projektu planowane są działania w zakresie rozwoju otwartych form leczenia poprzez utworzenie poza Zespołem Leczenia Środowiskowego zarejestrowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34, Zespołu Leczenia Środowiskowego z siedzibą w nowym obiekcie. Powyższe działanie wpisuje się w założenia deinstytucjonalizacji. Obserwując rosnące zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dotyczące form leczenia środowiskowego poziom finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinien wzrastać w tym zakresie. Biorąc pod uwagę trwające procesy zmian związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej zakładany jest w ramach projektu wzrost liczby udzielanych świadczeń przez zespoły leczenia środowiskowego o około 18,62% względem 2016 r., w którym udzielono około 10,2 tys. porad.

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

- wzrost dostępności usług medycznych Placówki;
 - przyspieszenie procesu leczenia oraz poprawa jakości świadczonych usług;
 - poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania projektu – województwa mazowieckiego;
- Podstawowe powody w otoczeniu społeczno-gospodarczym Projektu, dla których planowana na obszarze Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica inwestycja jest ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia bardzo potrzebna, do najistotniejszych przesłanek realizacji inwestycji można zaliczyć:
- a) niewystarczające wykorzystanie potencjału rozwojowego i leczniczego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica dla potrzeb kraju i województwa;
 - b) niewystarczający poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu mazowieckiego;
 - c) potrzeba podniesienia standardu życia mieszkańców i wyrównania go ze średnim poziomem UE;
 - d) niska spójność regionalnego systemu lecznictwa psychiatrycznego oraz występowanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych ośrodków medycznych świadczących usługi w sferze specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 - e) spadek znaczenia systemu lecznictwa psychiatrycznego jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy przy wykorzystaniu wysokiego potencjału społecznego regionu.
 - f) niezadowalająca dostępność i jakość usług medycznych.

Obecny stan techniczny infrastruktury Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica ma negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym prowadzenie administracji oraz działalność statutowej w zakresie lecznictwa psychiatrycznego.

Nie spełnia oczekiwań pacjentów i ich rodzin, kadry administracyjnej oraz władz placówki. Uniemożliwia też pełnowartościowe korzystanie z oferty Placówki przez osoby pragnące korzystać z nowoczesnych usług medycznych. Dotychczasowy stan wyposażenia szpitala daleko odbiegał od wymagań i oczekiwań użytkowników oraz powoduje, że nie jest obecnie możliwe pełne dostosowanie zakresu i jakości oferty do potrzeb regionu i kraju wynikających ze zmiany profilu leczenia oraz zwiększającego się zapotrzebowania na usługi medyczne w obszarze specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Placówka dysponowała w znacznej części przestarzałym i niewystarczającym wyposażeniem medycznym, co niezwykle utrudnia prowadzenie leczenia w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej, służących najważniejszym potrzebom społeczno-gospodarczym kraju i regionu. Stały wzrost profili leczenia i specjalizacji wymaga równoczesnego wzrostu i rozwoju kadry, co jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia należytego poziomu systemu lecznictwa psychiatrycznego. Jakość leczenia to także działalność prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych. Jest to szczególnie ważne w wielu trudnych przypadkach leczenia pacjentów, gdzie nawet najlepszy przekaz werbalny jest niedoskonały w stosunku do prezentacji wizualnej tych samych treści. Biorąc pod uwagę potrzeby dostosowania leczenia do potrzeb pacjentów i całego regionu Mazowsza, można stwierdzić, że jedynie wybudowanie nowej siedziby szpitala oraz pełne doposażenie placówki zapewni należyte warunki do zwiększenia efektywności jej pracy.

Znaczenie obecnych obiektów i wyposażenia Szpitala Drewnica dla rozwoju całego regionu Mazowsza, a w konsekwencji dla rozwoju społeczno-gospodarczego Mazowsza, w połączeniu z istniejącymi brakami w zakresie podstawowej bazy lokalowej oraz wyposażenia, powoduje że jakość oraz spójność systemu leczenia jest niższa, a rozwój regionu słabszy. O ile zatrudniona w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom i jakość usług medycznych, o tyle brak możliwości korzystania z nowoczesnej bazy technicznej oraz najnowszego sprzętu medycznego utrudnia leczenie pacjentów, prowadzenie badań medycznych, ich weryfikację i praktyczne stosowanie wyników.

Problemy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica skutkują ograniczoną dostępnością usług co przekłada się bezpośrednio na problemy zdrowotne społeczności województwa (beneficjentów pośrednich). Osoby dotknięte chorobą psychiczną narażone są na wykluczenie społeczne i zawodowe.

Cel główny projektu: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie psychiatrii, opieki koordynowanej oraz środowiskowych form usług zdrowotnych, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu

Niniejszy projekt służy poprawie funkcjonowania i efektywności leczenia psychiatrycznego w skali całego Województwa Mazowieckiego.

Cele bezpośrednie projektu:

- Realizacja projektu umożliwi zachowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych, tzn. świadczenia zostały przeniesione, a nie wstrzymane z powodu zamknięcia szpitala, którego budynki, gdzie udzielane są świadczenia nie spełniają wymogów określonych przepisami prawnymi. Realizacja projektu wpłynie na kompleksowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, która obejmuje pięć form leczenia realizowanych w ramach: izby przyjęć, poradni, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego oraz oddziałów całodobowych. Ponadto inwestycja wpisuje się w diagnozę, zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w której wskazano jako poważny problem zdrowotny zaburzenia psychiczne na Mazowszu oraz niezadowalającą jakość infrastruktury w tym zakresie. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020, choroby psychiczne należą do schorzeń stanowiących główne przyczyny dezaktywacji zawodowej, co umożliwia wsparcie w ramach RPO WM podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w tym zakresie.
- W wyniku realizacji projektu będzie lepszy dostęp do świadczeń, mniejsze kolejki, krótszy czas oczekiwania na świadczenia, kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, lepsze warunki lokalowe. Projekt przyczyni się do rozwoju opieki koordynowanej. Dzięki realizacji projektu planowane są działania w zakresie rozwoju otwartych form leczenia poprzez utworzenie poza Zespołem Leczenia Środowiskowego zarejestrowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34, Zespołu Leczenia Środowiskowego z siedzibą w nowym obiekcie.
- Realizacja projektu wpłynie na kompleksowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, która obejmuje pięć form leczenia realizowanych w ramach: izby przyjęć, poradni, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego oraz oddziałów całodobowych.
- Ponadto inwestycja wpisuje się w diagnozę, zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w której wskazano jako poważny problem zdrowotny zaburzenia psychiczne na Mazowszu oraz niezadowalającą jakość infrastruktury w tym zakresie. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020, choroby psychiczne należą do schorzeń stanowiących

główne przyczyny dezaktywacji zawodowej, co umożliwi wsparcie w ramach RPO WM podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w tym zakresie.

- Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, czyli skróci kolejki, czas oczekiwania na świadczenia oraz polepszy warunki lokalowe. Umożliwi rozszerzenie zakresu opieki dziennej oraz środowiskowych form pomocy rehabilitacyjnej. W jednym miejscu pacjent będzie miał udzielone kompleksowe świadczenie zdrowotne, w wyniku czego skróci się pobyt pacjenta w szpitalu.

- Niniejsza inwestycja przyczyni się również do rozwoju regionalnego i lokalnego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz zapewni promowanie włączenia społecznego.

Zgodnie z Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych dla województwa mazowieckiego opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 31 grudnia 2016 roku, dotyczącą leczenia szpitalnego w 2014 roku w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o.* przeprowadzono 3450 hospitalizacji co oznacza, że podmiot ten zajął 5 miejsce w województwie mazowieckim pod względem przeprowadzonych hospitalizacji wśród podmiotów udzielających tego typu świadczeń.

Zgodnie z art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę regionalną. Wśród ww. ogłoszonych priorytetów - priorytet 4 dotyczy psychiatrii - Tworzenie systemu zapewniającego kompleksową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. Celem jest poprawa dostępności do kompleksowej opieki psychiatrycznej oraz zapewnienie równomiernego dostępu do środowiskowej opieki psychiatrycznej. Kompleksowość zgodnie z ww. Mapą potrzeb zdrowotnych obejmuje pięć form leczenia: SOR lub izbę przyjęć, poradnię, zespół leczenia środowiskowego, oddział dzienny i oddział całonocowy. Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. realizuje wszystkie z ww. form leczenia.

Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o. udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z oddziałem mazowieckim NFZ o udzielanie świadczeń w zakresie psychiatrii.

Inwestycja jest zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania. Projekt zapewnia takie same zasady korzystania dla wszystkich użytkowników, w najszerszym możliwym zakresie, bez konieczności korzystania z rozwiązań zastępczych dla określonej grupy ludzi. Nie dopuszcza segregacji lub napiętnowania niektórych użytkowników. Zapewnia prawo do prywatności, ochrony i bezpieczeństwa wszystkim w równym stopniu. Realizowany projekt będzie uwzględniał zasadę polityki równych szans poprzez wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnych i efektywnych energetycznie rozwiązań. Projekt w żaden sposób nie narusza zasady niedyskryminacji i równych szans określonej w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zapewniona jest równość w dostępie do stanowisk oraz brak jest jakichkolwiek przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Oszczędność energii elektrycznej i ciepłej pozwoli zmniejszyć należne opłaty. Beneficjent zapewnia wybór wykonawców działań przewidzianych w projekcie, kładzie szczególny nacisk na równość szans poprzez otwarty charakter procedur wyłaniania wykonawców.

Niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z opisami zawartymi w Planie działań RPO WM w sektorze zdrowia na 2017 rok, przyjętym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) w sektorze zdrowia Uchwałą Nr 13/2017/XII Komitetu Sterującego do spraw koordynacji inwestycji EFIS w sektorze zdrowia na 2017 rok w zakresie RPO WM, w szczególności w zakresie rozwoju leczenia środowiskowego.

W miesiącach luty 2018 - październik 2021 roku będzie realizowany następujący zakres rzeczowy projektu: roboty budowlane w zakresie wykonania systemu oddymiania, odbiory techniczne robót budowlanych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż windy, budowa 2 boisk oraz ścieżki sensorycznej, zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych, zakup wyposażenia m.in. sprzętu IT w postaci komputerów, drukarek; infrastruktury sieciowej m.in. UTM, zakup wyposażenia medycznego, a także prace związane z nadzorem inwestycji, w tym wykonanie usług m.in. przez inwestora zastępczego, promocja projektu, doradztwo finansowe.

C2.1. Zgodność projektu z: projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, projektami wynikającymi ze Strategii ZIT WOF

C3. Partnerstwo w ramach projektu (jeśli dotyczy)

C4. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi

Tak

C4.1. Uzasadnienie komplementarności

Projekt jest komplementarny w zakresie celów jak i miejsca realizacji z innymi zrealizowanymi przedsięwzięciami m.in. z projektem E - zdrowie dla Mazowsza, wartość poniesionych wydatków 4 916 268,74, zrealizowany w latach 2015 - 2016, którego celem była informatyzacja Mazowieckiego Centrum Psychiatrii sp. z o.o., które zostało włączone do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.

C5. Opis zadań w projekcie

| Nr | Nazwa zadania | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Dokumentacja projektowa | Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu, jej aktualizacja oraz opracowanie studium wykonalności, które są niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskaźników projektu. Poprzez realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego możliwe jest osiągnięcie celu projektu jakim jest Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu, tym samym możliwe są do osiągnięcia w wskaźniki produktu jak i rezultatu projektu. |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym medycznymi i niemedycznymi | Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym medycznymi i niemedycznymi (w tym: Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym medycznymi i niemedycznymi - VAT 8% lub VAT 23%, Zakup komputerów i sprzętu IT wraz z oprogramowaniem. Zadanie nie zostało zakończone. Realizacja przedmiotowego zadania jest niezbędna dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskaźników projektu. Poprzez realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego możliwe jest osiągnięcie celu projektu jakim jest Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i w szczególności dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu, tym samym możliwe są do osiągnięcia wskaźniki produktu jak i rezultatu projektu. Zadanie bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi ponieważ z nowej infrastruktury zdrowotnej będą mogli korzystać mieszkańcy tej części w ojewództwa mazowieckiego (min. powiaty: włomiński, legionowski, wyszkowski, węgrowski), a z uwagi na regionalny charakter szpitala co potwierdzają zapisy w mapach potrzeb zdrowotnych także mieszkańcy całego Mazowsza. Zadanie również w sposób bezpośredni przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych, albowiem dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną. Tym samym realizacja zadania wpływa na osiągnięcie zamierzonych celów projektu. W zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny zadanie obejmuje zakup min. następującego sprzętu medycznego: Aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego; Aparat EEG - elektroencefalograf dwustanowiskowy; fotostymulator (na statywie jezdny), komputery - 2 szt.; Aparat RTG diagnostyczny; Aparat USG; Fotel ginekologiczno-urologiczny; Fotel okulistyčno-laryngologiczny; Kardiomonitor; Krzesła kardiologiczne; Lampa 1-projektorowa zabiegowa; Lampa szczelinowa; Łóżka rehabilitacyjne; |
| 3 | Koszty realizacji projektu | Zadanie zawiera takie wydatki jak: Doradztwo prawne, Doradztwo techniczne ds. wyposażenia spec., Inwestor zastępczy, Nadzór autorski, Doradztwo finansowe (księgowość), Informacja i promocja. Wskazane zadania są niezbędne dla prawidłowej realizacji głównego przedmiotu przedsięwzięcia jakim jest budowa i wyposażenia szpitala. Realizacja przedmiotowego zadania jest niezbędna dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskaźników projektu. Poprzez realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego możliwe jest osiągnięcie celu projektu jakim jest Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i w szczególności dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu, tym samym możliwe są do osiągnięcia wskaźniki produktu jak i rezultatu projektu. Proces inwestycyjny wymaga niezbędnego nadzoru, który przyczynia się do poprawy i jakości w wykonywanych robót budowlanych, świadczonych usług oraz realizowanych dostaw. Realizacja projektu w współfinansowanego ze środków UE wymaga zgodnie z obowiązkami ciążącymi na Wnioskodawcy promocji projektu, w ramach której planowane są min. tablice informacyjne i promocyjne, plakaty, ulotki oraz inne. |

D. Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

D1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

D1.1. Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Pozytywny

Opis

Zrównoważony rozwój definiowany jest jako rozwój w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjnej. Polityka zrównoważonego rozwoju UE skupia się m.in. na: budowaniu bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska naturalnego, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zapobieganiu utracie bioróżnorodności oraz poprawieniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Przedmiotowy projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę zrównoważonego rozwoju. Decyduje o tym przede wszystkim efekt, jaki zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji – projekt zakłada znaczną efektywność ekonomiczną. Obiekt, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym ogrzewania i chłodzenia, umożliwi wysoką efektywność energetyczną w ramach jednej inwestycji. Zaprojektowany w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica system pomp ciepła zasilany sondami pionowymi oraz instalacja solarna, w założeniach ma przynieść znaczne oszczędności ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła pozyskiwania ciepła (zasilanego gazem). Z przeprowadzonej analizy niezbędnych remontów oraz zakupów, które należałoby wykonać w najbliższym czasie w obecnych budynkach Centrum wynika, że bardziej efektywne kosztowo jest przeniesienie działalności medycznej do nowego obiektu. Projekt budowy nowego obiektu przewiduje ponadto dodatkowe źródła ciepła na bazie odnawialnych źródeł energii. Zaprojektowana instalacja odnawialnych źródeł energii pozwoli na znaczne oszczędności w zużyciu ciepła w stosunku do tradycyjnego zasilania.

Parametry materiałów, urządzeń, instalacji zostały tak dobrane, aby w optymalnym zakresie zapewnić wysoką jakość świadczeń, bezawaryjność oraz komfort osobom użytkującym budynek, w tym również w sytuacjach anomalii pogodowych, np. podczas dłuższego utrzymywania się bardzo niskich temperatur. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Co istotne realizacja projektu nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska. Projekt będzie zgodny z tak określoną polityką ochrony środowiska. Ma neutralny wpływ na środowisko naturalne; jest obojętny dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu, roślinności, zwierząt. a etapie eksploatacji nie będą powstawać: odpady, pyłowe czy gazowe zanieczyszczenie powietrza, hałas, itp. Jeżeli uwzględnić, że – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska – oddziaływanie na środowisko oznacza również oddziaływanie na zdrowie ludzi, to działania podjęte w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy dostępności usług oraz poprawy jakości obsługi pacjentów. Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt leży poza obszarami chronionymi w ramach sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie jest zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, projekt ma wpływ pozytywny na tę politykę. Realizacja projektu będzie prowadziła do trwałego zmniejszania różnic społecznych bez naruszenia środowiska naturalnego.

D2. RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

D2.1. Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji

Pozytywny

Opis

Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” realizowany będzie zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji. Z efektów realizowanego przedsięwzięcia w równym stopniu będą mogły korzystać wszystkie osoby bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie czy orientację seksualną. Każdy pacjent w równym stopniu będzie miał dostęp do opieki w szpitalu oraz do możliwości bycia zdiagnozowanym przy użyciu zakupionej nowej aparatury medycznej. Z oddziało całodobowych, Izby Przyjęć z Ambulatorium, Zespołu Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia

Psychicznego i Działu farmacji korzystać będą odbiorcy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie czy orientację seksualną. Również przydział osób do pracy w uruchomionym budynku szpitala zostanie dokonany zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji. Podczas realizacji przedsięwzięcia przestrzegana będzie zasada zapewniająca pracownikom, bez względu na płeć, wyznanie, światopogląd, rasę itp. prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, na co wpływa fakt, iż osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu będą wytypowane zgodnie z wymaganym doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, czy przynależność religijną.

D3. RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI

D3.1. Wpływ projektu na politykę równouprawnienia płci

Pozytywny

Opis

Projekt zakłada pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji. Realizowany on będzie zgodnie z zapisem art. 7 Rozporządzenia 1303, z poszanowaniem zasad równości płci zapewniając kobietom i mężczyznom równe traktowanie w każdym aspekcie działalności bez przejawów dyskryminacji. Polityka równości szans realizowana przez Wnioskodawcę nawiązuje do art. 33 ust. 1 Konstytucji RP, gwarantującego kobiecie i mężczyźnie w Rzeczypospolitej Polskiej równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym oraz do art. 141 (dawnym art. 119) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stwierdzającego, że każde państwo członkowskie zagwarantuje stosowanie zasady równego wynagradzania pracujących kobiet i mężczyzn. Z nowego szpitala w Żąbkach korzystać będą wszyscy pacjenci w równym stopniu bez względu na płeć.

Przydział osób do pracy w odbędzie się na podstawie kryterium wykształcenia i doświadczenia zawodowego bez względu na płeć danej osoby. Z zakupionego sprzętu w celu dokonania prawidłowej diagnozy korzystać będą specjaliści obu płci, z drugiej zaś strony pacjenci - zarówno kobiety jak i mężczyźni, będą mieli w równym stopniu dostęp do badań realizowanych przy pomocy nowego, wysokiej jakości sprzętu medycznego. Stanowiska pracy w zespole zarządzającym projektem również będą przydzielone osobom wykazującym się odpowiednim poziomem wykształcenia i doświadczenia zawodowego bez względu na jego płeć.

Projekt niniejszy przyczynia się ponadto, do zwiększenia udziału kobiet w podejmowaniu decyzji dotyczących zadań realizowanych w jego zakresie, gdyż promowanie równości płci w projekcie odbywać się będzie poprzez zrównoważony podział obowiązków pomiędzy kobiety i mężczyzn, który był i będzie realizowany na każdym z etapów realizacji przedstawianego przedsięwzięcia, a więc etapie koncepcyjnym, realizacyjnym i eksploatacyjnym. Podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i po jego zakończeniu przestrzegana będzie zasada zapewniająca pracownikom, bez względu na płeć, prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, dzięki czemu projekt wpłynie na równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do równego wynagradzania.

W ramach planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby efekty projektu były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców bez względu na płeć.

E. Wskaźniki realizacji celów projektu

E1. Wskaźnik produktu (narastająco)

| Lp. | Produkt | j.m | War. osiągnięta w 2014 | War. osiągnięta w 2015 | War. osiągnięta w 2016 | War. osiągnięta w 2017 | War. osiągnięta w 2018 | War. osiągnięta w 2019 | War. osiągnięta w 2020 | War. osiągnięta w 2021 |
|-----|--|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Umowa o dofinansowanie | | | | | | | | | |
| 2 | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej | zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 328,41 | 3 826 328,41 | 3 826 328,41 | 3 826 328,41 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Faktury zakupy / protokoły odbioru | | | | | | | | | |
| 3 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Faktury zakupu / protokoły odbioru | | | | | | | | | |
| 4 | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Protokół odbioru robót budowlanych | | | | | | | | | |
| 5 | Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| 6 | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych | osoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| 7 | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety | osoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| 8 | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni | osoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| 9 | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | |

E2. Wskaźnik rezultatu

| Lp. | Rezultat | j.m | Wartość bazowa | Wartość wskaźnika | Rok osiągnięcia |
|-----|---|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) | osoby | 0,00 | 6 800,00 | 2021 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Liczba mieszkańców obszaru oddziaływania projektu. Monitorowanie i pomiar wskaźników będzie prowadzony w trybie kwartalnym poprzez przekazywanie sprawozdań z realizacji Projektu (zgodnie z założeniami systemu monitorowania). Sprawozdania będą systematycznie opracowywane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Inwestycji, a w razie konieczności dane będą pozyskiwane bezpośrednio od wykonawcy Projektu. | | | | |
| 2 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 3 | Liczba utrzymanych miejsc pracy | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | nie dotyczy | | | | |
| 4 | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 5 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 6 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 7 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 8 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 9 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | nie dotyczy | | | | |
| 10 | Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | nie dotyczy | | | | |
| 11 | Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | nie dotyczy | | | | |
| 12 | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 13 | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni | EPC | 0,00 | 0,00 | 2018 |
| | Źródło danych do pomiaru | | | | |
| | | | | | |

Ne dotyczy

F1. Budżet Projektu**Lista wydatków**

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| Zadanie nr 1: Dokumentacja projektowa | | Bez pomocy publicznej | 69.88 | |
| 1 | dokumentacja projektowa | | | Prace przygotowawcze |
| 2 | Studium wykonalności | | | Prace przygotowawcze |
| 3 | opracowanie SMZ | | | Prace przygotowawcze |
| 4 | Korekta do zamówienia na Studium Wykonalności 10% | | | Prace przygotowawcze |

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|
| Zadanie nr 2: Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym medycznymi niemedyчным | | Bez pomocy publicznej | 69.88 | |
| 1 | Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem (VAT 23%) | | | Środki trwałe |
| 2 | Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem (VAT 8%) | | | Środki trwałe |
| 3 | Odwrotne obciążenie podatkiem VAT dla Zadania 2 Wydatek 1 | | | Środki trwałe |

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|
| Zadanie nr 3: Koszty realizacji projektu | | Bez pomocy publicznej | 69.88 | |
| 1 | Doradztwo prawne | | | Usługi/wynagrodzenia |
| 2 | Doradztwo techniczne | | | Usługi/wynagrodzenia |
| 3 | Inwestor zastępczy | | | Usługi/wynagrodzenia |
| 4 | Nadzór autorski | | | Usługi/wynagrodzenia |
| 5 | Doradztwo finansowe (księgowość) | | | Usługi/wynagrodzenia |
| 6 | Informacja i promocja | | | Promocja projektu |
| 7 | Korekta do zamówienia Doradztwo prawne (25%) | | | Usługi/wynagrodzenia |

F1. Budżet Projektu

Budżet projektu w podziale na lata

Kw. - Kwalifikowany

Kw. VAT - Kwalifikacja VAT

% dof. - Procent dofinansowania

| Lp. | Nazwa wydatku | Kw. | VAT | Kw. VAT | Pomoc publiczna | % dof. | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Suma | |
|--|--|-----|-----|---------|-----------------------|--------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT | Netto | VAT |
| Zadanie nr 1: Dokumentacja projektowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 766 593,00 | 153 316,39 |
| 1 | dokumentacja projektowa | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 | 101 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 093,00 | 49 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 093,00 | 150 901,39 |
| 2 | Studium wykonalności | Tak | 0% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 3 | opracowanie SWZ | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 5 500,00 | 1 265,00 | 5 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 2 415,00 |
| 4 | Korekta do zamówienia na Studium Wykonalności 10% | Ne | 0% | Ne | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Zadanie nr 2: Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym medycznymi i niemedyznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 896 998,55 | 24 428 292,67 |
| 1 | Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem (VAT 23%) | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 26 367 826,98 | 6 064 600,21 | 33 058 715,89 | 7 603 504,65 | 24 984 933,18 | 5 746 534,63 | 15 690 800,19 | 3 608 884,04 | 0,00 | 0,00 | 2 255 860,10 | 518 847,82 | 2 425 053,30 | 557 762,26 | 104 783 189,64 | 24 100 133,61 |
| 2 | Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem (VAT 8%) | Tak | 8% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 328,41 | 306 106,27 | 275 659,88 | 22 052,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 988,29 | 328 159,06 |
| 3 | Odwrotne obciążenie podatkiem VAT dla Zadania 2 Wydatek 1 | Ne | 0% | Ne | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820,62 | 0,00 |
| Zadanie nr 3: Koszty realizacji projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 410 019,91 | 554 304,59 |
| 1 | Doradztwo prawne | Tak | 23 | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 2 530,00 | 57 750,00 | 13 282,50 | 61 691,07 | 14 188,95 | 169 159,76 | 38 906,74 | 63 000,00 | 14 490,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 6 440,00 | 390 600,83 | 89 838,19 |
| 2 | Doradztwo techniczne | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 300,00 |
| 3 | Inwestor zastępczy | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 395 114,33 | 90 876,30 | 412 446,20 | 94 862,63 | 214 916,37 | 49 430,77 | 494 342,18 | 113 698,70 | 0,00 | 0,00 | 46 561,61 | 10 709,17 | 153 438,39 | 35 290,83 | 1 716 819,08 | 394 868,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 4 | Nadzór autorski | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 7 130,00 | 30 600,00 | 7 038,00 | 25 800,00 | 5 934,00 | 15 000,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 400,00 | 23 552,00 |
| 5 | Doradztwo finansowe (księgowość) | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 200,00 | 11 086,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 5 750,00 | 25 000,00 | 5 750,00 | 98 200,00 | 22 586,00 |
| 6 | Informacja i promocja | Tak | 23% | Tak | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 010,00 | 6 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 990,00 | 4 827,70 | 50 000,00 | 11 500,00 |
| 7 | Korekta do zamówienia Doradztwo prawne (25%) | Ne | 23% | Ne | Bez pomocy publicznej | 69.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250,00 | 4 427,50 | 21 000,00 | 4 830,00 | 1 750,00 | 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 9 660,00 |
| Suma | | | | | | | 5 500,00 | 1 265,00 | 27 255 941,31 | 6 268 866,51 | 33 578 762,09 | 7 723 115,28 | 25 433 350,62 | 5 828 970,65 | 20 267 401,16 | 4 082 534,25 | 552 752,88 | 85 784,18 | 2 327 421,71 | 535 306,99 | 2 652 481,69 | 610 070,79 | 112 073 611,46 | 25 135 913,65 |

F2. Rodzaj wydatków**Wydatki kwalifikowane**

| Rodzaj pomocy publicznej | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| Bez pomocy publicznej | | | | | | | | | |
| % dofinansowania | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.88 | 6 765,00 | 33 524 807,82 | 41 278 199,87 | 31 236 491,27 | 24 325 962,29 | 638 537,06 | 2 862 728,70 | 3 262 552,48 | 137 136 044,49 |
| Suma | 6 765,00 | 33 524 807,82 | 41 278 199,87 | 31 236 491,27 | 24 325 962,29 | 638 537,06 | 2 862 728,70 | 3 262 552,48 | 137 136 044,49 |

| Kategoria kosztów | % dofinansowania | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Suma |
|----------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| Prace przygotowawcze | | 6 765,00 | 549 810,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 263 334,39 | 0,00 | 0,00 | 909 909,39 |
| Środki trwałe | 0,00 | | 32 432 427,19 | 40 662 220,54 | 30 731 467,81 | 23 432 118,91 | 297 712,67 | 2 774 707,92 | 2 982 815,56 | 133 313 470,60 |
| Usługi/wynagrodzenia | 0,00 | | 542 570,63 | 615 979,33 | 379 341,16 | 893 843,38 | 77 490,00 | 88 020,78 | 253 919,22 | 2 851 164,50 |
| Promocja projektu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 35 682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 817,70 | 61 500,00 |
| Suma | | 6 765,00 | 33 524 807,82 | 41 278 199,87 | 31 236 491,27 | 24 325 962,29 | 638 537,06 | 2 862 728,70 | 3 262 552,48 | 137 136 044,49 |

Suma wydatków kwalifikowanych: 137 136 044,49

Wydatki niekwalifikowane

| Rok | Wartość wydatków niekwalifikowanych |
|------|-------------------------------------|
| 2014 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 |
| 2016 | 23 677,50 |
| 2017 | 25 830,00 |
| 2018 | 23 973,12 |
| 2019 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| Suma | 73 480,62 |

| Kategoria kosztów | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Suma |
|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| Prace przygotowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820,62 |
| Usługi/wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 23 677,50 | 25 830,00 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 0,00 | 0,00 | 23 677,50 | 25 830,00 | 23 973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 480,62 |

Suma wydatków niekwalifikowanych: 73 480,62

F3. Dofinansowanie

| Rodzaj pomocy publicznej | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Bez pomocy publicznej | | | | | | | | | |
| % dofinansowania | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,88 | 4 727,38 | 23 427 135,70 | 28 845 206,06 | 21 828 060,10 | 16 998 982,45 | 446 209,69 | 2 000 474,81 | 2 279 871,67 | 95 830 667,86 |
| Suma | 4 727,38 | 23 427 135,70 | 28 845 206,06 | 21 828 060,10 | 16 998 982,45 | 446 209,69 | 2 000 474,81 | 2 279 871,67 | 95 830 667,86 |

Dofinansowania w ramach danego schematu wsparcia: 95 830 667,86

| Kategoria kosztów | % dofinansowania | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Suma |
|----------------------|------------------|------|------|------|-----------|---------------|------|------|-----------|---------------|
| Prace przygotowawcze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 374 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 374 364,69 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promocja projektu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 041,40 | 42 976,19 |
| Suma | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 934,79 | 16 374 364,69 | 0,00 | 0,00 | 18 041,40 | 16 417 340,88 |

Całkowita kwota dofinansowania: 95 830 667,86

Uzasadnienie poprawności wyliczeń poziomu wnioskowanego dofinansowania:

Wartość dofinansowania określono na poziomie 69,88% zgodnie z wartością dofinansowania określoną dla przedmiotowego konkursu, w tym z FORMULARZ PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO RPO WM 2014-2020. Infrastruktura powstała w ramach projektu, w nieznacznej części będzie wykorzystywana do świadczenia usług poza działalnością prowadzoną w ramach kontraktu z NFZ. W związku z powyższym została dokonana analiza, w wyniku której, stwierdzono, że wartość planowanych przychodów z tytułu wykonywania usług poza kontraktem z NFZ oraz nie finansowanych ze środków publicznych, będzie stanowiła do 20% w stosunku do osiągniętych przychodów z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych w publicznym systemie ochrony zdrowia. Tym samym zgodnie ze stosownym komunikatem KE, projekt może być realizowany w schemacie bez pomocy publicznej.

F4. Źródła finansowania

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----------------------|------------------------|
| A. Środki wspólnotowe | 95 830 667,86 | 95 830 667,86 |
| B1. Krajowe środki publiczne, w tym | 41 378 857,25 | 41 305 376,63 |
| B1.1 budżet państwa: | 13 713 604,45 | 13 713 604,45 |
| B1.2 budżet jednostek samorządu terytorialnego: | 0,00 | 0,00 |
| B1.3 Inne krajowe środki publiczne, w tym: | 27 591 772,16 | 27 591 772,16 |
| B1.3.1 Fundusz Pracy: | 0,00 | 0,00 |
| B1.3.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: | 0,00 | 0,00 |
| B1.3.3 Inne: | 27 591 772,16 | 27 591 772,16 |
| C. Prywatne | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 137 209 525,11 | 137 136 044,49 |
| w tym EEI | 0,00 | 0,00 |

G. Oświadczenia

G1. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Tak

G2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą się ubiegam są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego (Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej).

Tak
 Nie dotyczy

G3. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
 Nie dotyczy

G4. Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego), w spółnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
 Nie dotyczy

G5. Oświadczam, że zobowiązuję się poddać kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niniejszego projektu w zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli do dnia podpisania umowy o dofinansowanie została lub zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją niniejszego projektu, z zastosowaniem procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm).

Tak
 Nie dotyczy

G6. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RFO WM2014 - 2020.

Tak

G7. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Tak

G8. Oświadczam, że realizując niniejszy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm) oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

Tak

G9. Oświadczam, że niniejszy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Tak

G10. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Tak

G11. Oświadczam, że niniejszy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Tak

G12. Oświadczam, że moja inwestycja nie stanowi „dużego projektu” o którym mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Tak
 Nie

G13. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a w szczególności, że zapoznałem się z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Tak

G14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie mi korespondencji w postępowaniu w zakresie ubiegania się o dofinansowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w Regulaminie Konkursu, za wyjątkiem procedury odwoławczej, w trakcie której korespondencja będzie prowadzona w zwykłej formie pisemnej, w tym także w odniesieniu do protestu. Zawiadomienie o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego powinno być doręczone na podany przeze mnie poniżej adres e-mail:

Email

rjedrzejczak@msw.drewnica.pl

Tak

G15. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Tak

G16. Wnoszę/nie wnoszę o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

Tak
 Nie

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy:

G17. Jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w regulaminie konkursu formy komunikacji między wnioskodawcą a instytucją organizującą konkurs.

Tak

ZP. Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| Przetarg na dokumentację techniczną oraz nadzór autorski | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 1 845 000,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 01-01-2014 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 39 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 31-12-2017 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 702 822,00 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 500 039,77 |

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| Usługi prawne | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 246 000,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 01-01-2014 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 10 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 31-12-2014 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 206 958,80 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 12 915,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| usługi prawne | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 504 300,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 01-02-2016 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 5 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 31-01-2018 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 413 280,00 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 206 640,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| Wybór Inwestora Zastępczego | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 4 500 000,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 01-01-2014 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 42 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 24-02-2018 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 1 750 937,48 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 1 865 687,48 |

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| Wybór generalnego wykonawcy | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 171 477 250,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 02-10-2014 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 69 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 24-02-2015 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 117 848 437,25 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 126 089 917,55 |

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| zakup wyposażenia | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 8 000 000,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 01-03-2018 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 42 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 02-07-2018 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 0,00 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 8 000 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| Zakup wyposażenia sprzęt komp. | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 703 620,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 01-02-2018 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNeograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia wykonawcy | 30 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 12-03-2018 |
| Wartość umowy z wykonawcą | |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 703 620,00 |

H. Wykaz załączników

| Id | Nazwa załącznika |
|----|---|
| 1 | 2. FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ.pdf |
| 2 | 2. Opinia OCI.pdf |
| 3 | 3. Deklaracja Natura 2000 15.12.2017 r..pdf |
| 4 | 5. Deklaracja wodna 08.12.2017 r..pdf |
| 5 | 6. TKW nr.WA1W 00108290 8.pdf |
| 6 | 6. TKW nr.WA1W 00115176 5.pdf |
| 7 | 6. Wypisy z rejestru gruntów .pdf |
| 8 | 9. KRS 0000349207.pdf |
| 9 | 9. Uchwała RN- powołanie członka Zarządu.pdf |
| 10 | 9. Uchwała RN- powołanie Prezesa Zarządu.pdf |
| 11 | 10. Bilans Aktywa, Pasywa III kw. 2017 r. pdf.pdf |
| 12 | 10. dane ekonomiczno-finansowe III kw. 2017.pdf |
| 13 | 10. OPINA I RAPORT 2016.....pdf |
| 14 | 10. OPINA I RAPORT DO 31.12.2014.pdf |
| 15 | 10. Opinia wraz z raportem- za rok 2015.pdf |
| 16 | 10. Opinia wraz z raportem z badania sprawozdania za 2016 r..pdf |
| 17 | 10. Opinia_i_raport_bieg-ego_za_2015_r....pdf |
| 18 | 10. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej-1.pdf |
| 19 | 10. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014.pdf |
| 20 | 10. RZIS III kw. 2017 r..pdf |
| 21 | 10. spr. za III kw. 2017.pdf |
| 22 | 10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 Mazowieckie Centrum Psych.pdf |
| 23 | 10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016r skan Maz. Centrum Psychiatrii .pdf |
| 24 | 10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014.pdf |
| 25 | 10. Sprawozdanie finansowe za 2015 r Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNIKA Sp. z o.o...pdf |
| 26 | 10. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.pdf |
| 27 | 10. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.pdf |
| 28 | 11. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości.pdf |
| 29 | 13. Oświadczenie w inoskodawcy dotyczące kw alifikow alności podatku od tow arów i usług w projekcie RPOWM 2014-2020.pdf |
| 30 | 14. ANKIETA.pdf |
| 31 | 8. BUDOWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNIKA646-1.pdf |
| 32 | decyzja środowisko ząbki.pdf |
| 33 | Deklaracja Natura 2000 15.12.2017 r..pdf |
| 34 | Deklaracja wodna 08.12.2017 r..pdf |

| | |
|----|---|
| 35 | PROGRAM RESTRUKTURYZACJI.pdf |
| 36 | Sanitarna - Sieć ciepła, część ogólna.pdf |
| 37 | Sanitarna - Sieć kanalizacji sanitarnej, część ogólna.pdf |
| 38 | Sanitarna - Sieć wodociągowa, część ogólna.pdf |
| 39 | SW_Szpital_Drewnica_25_01_2018_5.pdf |
| 40 | Uchwała Zarządu - program restrukturyzacji.pdf |
| 41 | wyciąg z protokołu Drewnica.pdf |
| 42 | Załącznik 1_Drewnica_25_01_2018.xlsx |
| 43 | Aa1 - ŁÓŻKA FROSTE.pdf |
| 44 | AA- Aparat Ambu.pdf |
| 45 | APVR- Aparat do pomiaru.pdf |
| 46 | ARIO- Wózek wanna.pdf |
| 47 | AS - Asystor szafka jezdna.pdf |
| 48 | Ba - Krzesło stomatologa.pdf |
| 49 | Q2 - SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA.pdf |
| 50 | Db - Stolik pod aparaty.pdf |
| 51 | Decyzja Nr 47.2010 z dn. 12.04.2010 r..pdf |
| 52 | Decyzja Nr 373p.2014 z dn. 03.04.14 r..pdf |
| 53 | Decyzja Nr 499p.08 z dn. 21.04.2008 r..pdf |
| 54 | Decyzja Nr 757.2013 z dn. 16.10.2013 r..pdf |
| 55 | Decyzja Nr 757.2013 z dn. 16.10.2013 r. (1).pdf |
| 56 | Decyzja Nr 1235p.2014 z dn. 16.09.14 r..pdf |
| 57 | Df 6 - Stolik na kasetę.pdf |
| 58 | EEG - Aparat EEG e.pdf |
| 59 | EKG - Aparat EKG.pdf |
| 60 | Fa2 - Wózek do przewożenia zwłok.pdf |
| 61 | Fh2 - Fotel inwalidzki.pdf |
| 62 | Fk - Fotele do pobierania krwi.pdf |
| 63 | GB3 - Kozetka.pdf |
| 64 | Gc4 - Fotel okulistyčno laryn.pdf |
| 65 | Gh5 - Lampa zabiegowa.pdf |
| 66 | Gj7- Wysięgnik teleskopowy.pdf |
| 67 | Glukometry.pdf |
| 68 | Ha4 - Waga lekarska.pdf |
| 69 | Kdm - Kardiomonitor.pdf |
| 70 | KK- Krzesła kardiologiczne.pdf |
| 71 | KO- Kasety szkieł próbnych.pdf |
| 72 | LA 4 - Tablica elektryczna.pdf |
| 73 | Lb2 Db - Lampa szczelinowa.pdf |
| 74 | Lb4 Db Oftalmometr.pdf |
| 75 | Lb7 Db - Płonierz.pdf |
| 76 | Mapka z lokalizacją planów inwestycji.docx |
| 77 | MN - Motek neurologiczny.pdf |
| 78 | NE1 - Ssak elektryczny.pdf |
| 79 | NGP 11 - Negatoskop.pdf |
| 80 | Oft - Oftalmoskop.pdf |
| 81 | Og4 - Wózek reanimacyjny.pdf |
| 82 | Osc - Oscylogram.pdf |
| 83 | PKP- Pasy do krępowania pacjenta.pdf |
| 84 | Pozwolenie zjazd_budowlany.pdf |
| 85 | Rt - Reduktor tlenowy.pdf |

| | |
|-----|--|
| 86 | Se- Myjnia dezynfekator.pdf |
| 87 | SKJ - Statyw kroplówki jezdny.pdf |
| 88 | Skp - Stetoskop.pdf |
| 89 | SM-33 Wózek do przewożenia leków .pdf |
| 90 | SM35- Stolik zabiegowy jezdny.pdf |
| 91 | system apteki automatycznej.pdf |
| 92 | Tbp - Taboret prysznicowy.pdf |
| 93 | Tdb - Termometr bezdotkowy.pdf |
| 94 | Tr - Tonometr.pdf |
| 95 | Ud- System dekontaminacji.pdf |
| 96 | Udp -Urządzenie do dezynfekcji.pdf |
| 97 | USG - Aparat USG ultrasonograf.pdf |
| 98 | Wniosek_tryb_roboczy_4.pdf |
| 99 | WR - Wózki reanimacyjny.pdf |
| 100 | Wssp - Wózki siedzące.pdf |
| 101 | Wyciąg z dokumentacji technicznej.doc |
| 102 | Zdi - Zestaw do intubacji.pdf |
| 103 | 47-57 str.WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.pdf |
| 104 | 80 str. WYRYS Z MAPY EMDENCYJNEJ.pdf |
| 105 | 81-82 str.WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW.pdf |
| 106 | Oświadczenie dot. formy komunikacji.pdf |
| 107 | architektura1 E.pdf |
| 108 | architektura1 G.pdf |
| 109 | architektura2 E.pdf |
| 110 | architektura2 G.pdf |
| 111 | architektura A.pdf |
| 112 | architektura B.pdf |
| 113 | architektura C.pdf |
| 114 | architektura D.pdf |
| 115 | architektura F.pdf |
| 116 | architektura H.pdf |
| 117 | architektura I.pdf |
| 118 | architektura J.pdf |
| 119 | architektura K.pdf |
| 120 | Drogi - część ogólna.pdf |
| 121 | Elektryczna - sieć linii kablowych 1 kV, część ogólna.pdf |
| 122 | Elektryczna - sieć oświetlenia zewnętrznego, część ogólna.pdf |
| 123 | instal. sanitarne1 B.pdf |
| 124 | instal. sanitarne D.pdf |
| 125 | instal. sanitarne E.pdf |
| 126 | instal. sanitarne F.pdf |
| 127 | instal. sanitarne G.pdf |
| 128 | instal. sanitarne H.pdf |
| 129 | instal. sanitarne-kotłownia1 H.pdf |
| 130 | instal. sanitarne-kotłownia2 H.pdf |
| 131 | konstrukcja1 F.pdf |
| 132 | konstrukcja2 F.pdf |
| 133 | konstrukcja A.pdf |
| 134 | konstrukcja B.pdf |
| 135 | konstrukcja C.pdf |
| 136 | konstrukcja D.pdf |

| | |
|-----|---|
| 137 | konstrukcja E.pdf |
| 138 | konstrukcja G.pdf |
| 139 | konstrukcja H.pdf |
| 140 | konstrukcja I.pdf |
| 141 | konstrukcja J.pdf |
| 142 | konstrukcja K.pdf |
| 143 | Mala architektura i zieleń.pdf |
| 144 | Sanitarna - Sieć kanalizacji deszczowej, część ogólna.pdf |
| 145 | Technologia - Pawilon Główny X.pdf |
| 146 | architektura1 E.pdf |
| 147 | architektura1 G.pdf |
| 148 | architektura2 E.pdf |
| 149 | architektura2 G.pdf |
| 150 | architektura A.pdf |
| 151 | architektura B.pdf |
| 152 | architektura C.pdf |
| 153 | architektura D.pdf |
| 154 | architektura F.pdf |
| 155 | architektura H.pdf |
| 156 | architektura I.pdf |
| 157 | architektura J.pdf |
| 158 | architektura K.pdf |
| 159 | Drogi - część ogólna.pdf |
| 160 | Elektryczna - sieć linii kablowych 1 kV, część ogólna.pdf |
| 161 | Elektryczna - sieć oświetlenia zewnętrznego, część ogólna.pdf |
| 162 | instal. sanitarne1 B.pdf |
| 163 | instal. sanitarne2 B.pdf |
| 164 | instal. sanitarne A.pdf |
| 165 | instal. sanitarne C.pdf |
| 166 | instal. sanitarne D.pdf |
| 167 | instal. sanitarne E.pdf |
| 168 | instal. sanitarne F.pdf |
| 169 | instal. sanitarne G.pdf |
| 170 | Obowiązki informacyjne .pdf |
| 171 | OŚWADCZENIE o formie rozliczeń.pdf |
| 172 | zaświadczenie konto projektowe - zaliczka.pdf |
| 173 | Harmonogram płatności.pdf |
| 174 | Oświadczenie o VAT.pdf |
| 175 | Zaśw. o niezaleganiu w podatkach.pdf |
| 176 | Harmonogram rzecz.-finans. .pdf |
| 177 | Wniosek o nadanie dostępu.pdf |
| 178 | zus zaśw. o niezaleganiu 15.02.2018 r..pdf |
| 179 | DZIAŁ IV HIPOTEKA część druga71.pdf |
| 180 | Zaświadczenie nr konta refundacja.pdf |
| 181 | DZIAŁ IV HIPOTEKA.pdf |
| 182 | Harmonogram płatności.pdf |
| 183 | Harmonogram rzeczow o-finansowy.pdf |
| 184 | harmonogram rzeczow o finansowy.pdf |
| 185 | Pismo przewoźnicze.pdf |
| 186 | harmonogram płatności.pdf |
| 187 | Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczow o-finansowy.pdf |

| | |
|-----|--|
| 188 | Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.pdf |
| 189 | Pismo przewoźnicze 26.04.19.pdf |
| 190 | Karta zmian 29.04.19_podpis.pdf |
| 191 | Pismo przewoźnicze 01.10.19.pdf |
| 192 | Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf |
| 193 | Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.pdf |
| 194 | Załącznik nr 12 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.pdf |
| 195 | Załącznik nr 13 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane.pdf |
| 196 | Załącznik nr 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.pdf |
| 197 | Załącznik nr 15 - Wzór odwołania upoważnienia.pdf |
| 198 | Decyzja ostateczna nr 1880 p 2019-2.pdf |
| 199 | 6_01 - FFU instalacja PV - Szpital Drewnica.pdf |
| 200 | Kryteria.pdf |
| 201 | szacunek kosztów - Szpital Drewnica.pdf |
| 202 | Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.pdf |
| 203 | Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf |