

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631257822
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Kolegiacki 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-841
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zpb@um.poznan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.poznan.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-670386f8-5115-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00235080/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-01 13:23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00291850/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część I: Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Horacego/Owidiusza etap I,
Dla terenu przy ul. Horacego/Owidiusza etap I: posadowienie szafy oświetleniowej SO2, posadowienie 2 słupków z gniazdami SGX, posadowienie 1 szafy zasilającej SZ1, posadowienie 4 szt. nowych słupków oświetleniowych, montaż 4 szt.

opraw oświetleniowych typu LED o mocy 32,3W, ułożenie ok. 498 m. kablowej linii oświetleniowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej dla oświetlenia alejek oraz placu z linarium.

Na terenie przy ul. Horacego na działce 1/764 znajduje się szafa kablowo-pomiarowa SKP3-1P nr 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy na przeprowadzone roboty i obiekty budowlane powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

3.8.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-01-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

4.3.3.) Ulica: ul. Podgórna 6

4.3.4.) Miejscowość: Łęczyca

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-051

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71340,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00050520/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-03-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z pismem Wykonawcy z 28 lutego br. w sprawie prośby o przedłużenie terminu wykonania umowy, z uwagi na znaczne wydłużenie czasu dostaw słupów i opraw oświetleniowych przez ich dostawców, biorąc pod uwagę przedstawione przez Wykonawcę okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływające na należyte wykonanie umowy Zamawiający stwierdza, że istnieje możliwość wydłużenia terminu jej realizacji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z okolicznościami, o których wyżej mowa, zgodną wolą Stron, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmianie ulega zapis § 3 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca:

1) zakończy czynności będące przedmiotem umowy, określone w § 1 ust.1,

2) zakończy porządkowanie terenu wykonywania robót,

3) przywróci teren po wykonanych robotach do stanu poprzedniego,

oraz zgłosi (na adres e-mail: wjpm@um.poznan.pl lub pisemnie na adres do korespondencji) Zamawiającemu odbiór

końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu wszystkich robót określonych w ust. 1 pkt 1-3, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r.”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

